

## Anhang A

### Abnahmeprotokoll – Funktionsprüfung der Feststellanlage

Aussteller des Prüfprotokolls:

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Name des Prüfers: \_\_\_\_\_ Datum der Überprüfung: \_\_\_\_\_

#### Objekt (Firma, Adresse):

Firma: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Namen der Teilnehmer: \_\_\_\_\_

Prüfungsgegenstand:  Funktionsüberprüfung \_\_\_\_\_

Sonstiges \_\_\_\_\_

Position der Feststellanlage im Objekt: \_\_\_\_\_

Name des Herstellers der Feststellanlage: \_\_\_\_\_

Angaben zum Feuerschutzabschluß (z.B. Türfabrikat): \_\_\_\_\_

Angaben zum Schließmittel (Hersteller, Typ, Größe): \_\_\_\_\_

#### Prüfung der Tür:

Leichtgängigkeit der Tür:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Schließmittel:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Schließfolgeregler:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

#### Prüfung der Feststellanlage:

Zulassung der Komponenten:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Installation der Melder:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Installation der Handauslösung:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Auslösung (manuell / Brandmelder):  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Störfall:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

Energieversorgung:  In Ordnung  Nicht in Ordnung

### Ergebnis der Prüfung:

Hiermit wird bestätigt, daß sämtliche Angaben korrekt gemacht wurden und die gegenständliche/n Feststellanlage/n den Anforderungen der ÖNORM EN 14637 sowie der TRVB 148 S

mängelfrei entspricht/entsprechen.

mit geringfügigen Mängeln (siehe Rückseite), die die Funktionalität nicht unmittelbar beeinträchtigen, und unter Voraussetzung der Behebung derselben entspricht/entsprechen.

nicht entspricht/entsprechen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenmäßige Fertigung